An den Grossen Gemeinderat

Winterthur

Verpflichtungskredit-Abrechnungen I/2009

Antrag:

Die Abrechnungen der Verpflichtungskredite gemäss beiliegender Aufstellung werden abgenommen.

Weisung:

Der Stadtrat unterbreitet dem Grossen Gemeinderat gestützt auf § 28 Abs. 1 Ziffer 3 der Gemeindeordnung die nachfolgenden Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten zur Abnahme:

Städtische Kultureinrichtungen: Neueinrichtung der Dauerausstellung

Projekte Nr. 19373 / 12558

Das Bauvorhaben rund um die Neugestaltung des Naturmuseums war sehr komplex und stellte das Projektteam vor grosse Herausforderungen, denn gleichzeitig mit dem Umbauprojekt mussten auch die Brandschutzmassnahmen im Kunstmuseum und im Naturmuseum realisiert werden. Die Mehrkosten sind auf die Teuerung zurückzuführen.

Tiefbau: Winterthur Hegi, S-Bahn Haltestelle

Projekt Nr. 11294

Trotz des höheren Standards beim WC-Gebäude konnten die Kosten niedriger als veranschlagt gehalten werden. Dies ist hauptsächlich auf die tieferen Baukosten und die sehr guten Ingenieurleistungen, die den Bauablauf optimal koordinierten, zurückzuführen.

Tiefbau: Sulzer Areal Oberwinterthur, Rad-/Gehweg längs der SBB

Projekt Nr. 11309

Die Minderkosten kamen durch massiv günstigere Kosten für die Beleuchtung und durch geringere Aufwendungen für die Bepflanzung, die Signalisierung und die Materialprüfung zu Stande.

Stadtpolizei: JOUFARA Rapportsystem Zürcher Polizisten

Projekt Nr. 19445

Das Projekt wurde gemäss dem seinerzeitigen Antrag ausgeführt. Der Minderaufwand beträgt CHF 3'692.43 (0.27 %).

Departementssekretariat Sicherheit und Umwelt: Sicherheitsmassnahmen in städtischen LiegenschaftenProjekt Nr. 12635

Die Mehrkosten sind auf die Teuerung zurückzuführen, wobei diese nur teilweise beansprucht wurde. Mit diesem Projekt wurden die Sicherheitsmassnahmen in mehreren städtischen Liegenschaften verbessert (Lagerhausstrasse 6, Stadtpolizei, Betriebsämter). Insbesondere konnte die untragbare Situation an der Lagerhausstrasse 6 behoben werden. Mit der eingebauten Schleuse ist nun der Personenzutritt lenkbar und stufengerecht möglich.

Liegenschaften Primarschulen: SH Laubegg Dätttau, ErweiterungsbauProjekt Nr. 12514

Unter Berücksichtigung der Teuerung ergibt sich ein effektiver Minderaufwand von CHF 19'552.05 (1.77 %).

Stadtgärtnerei: FH Töss, neue UrnenwandProjekt Nr. 12398

Die Minderausgaben resultieren aus der Reduktion von drei auf zwei Urnenwände. Die Kosten für drei Wände hätten sich inklusive Projektierung auf schätzungsweise CHF 430'000 belaufen.

Die Berichterstattung im Grossen Gemeinderat ist der Vorsteherin des Departementes Finanzen übertragen.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtpräsident:

E. Wohlwend

Der Stadtschreiber:

A. Frauenfelder

Beilage:

Tabelle Verpflichtungskredit-Abrechnungen I/2009

Genehmigung von Verpflichtungskredit-Abrechnungen

I/2009

Bezeichnung		Kreditbeschlüsse			Totalkredit	Abrechnung	Mehrausgaben in Fr.		Begründung der Mehrkosten	GGR
Kto.Nr.	Konto-Bezeichnung	Instanz	Datum	*	Betrag Fr.	Betrag Fr.	davon	nachträgl.	Bemerkungen	Komm.
Proj.Nr.	Projekt-Bezeichnung						Teuerung	Genehmigung		
100000	<u>Departement Kulturelles</u>									
158	<u>Städtische Kultureinrichtungen (PG)</u>									
5060	Mobilien									
19373	Neueinrichtung der Dauerausstellung	B	13.12.1993	P	80'000.00	43'547.70	127'200.00		Teuerung nach ZBI vom	BSK
12558	Neueinrichtung Lebensraum Wald	B	18.12.1995	A	200'000.00	6'056'843.70			01.04.2005 von 4.8 %	
		G	13.06.2001	A	2'650'000.00					
		§	21.05.2003	A	1'040'000.00					
		§	04.08.2004	A	290'000.00					
				E		-1'713'191.40				
				N	4'260'000.00	4'387'200.00				
300000	<u>Departement Bau</u>									
322	<u>Tiefbau (PG)</u>									
5010	Tiefbauten									
11294	Winterthur Hegi, S-Bahn Haltestelle			P		3'148.70			Reserve nicht beansprucht	BBK
		G	22.12.2004	A	1'675'000.00	1'516'699.47			günstige Offerten	
				E	-100'000.00	-66'387.00			Optimierung Bauablauf	
				N	1'575'000.00	1'453'461.17				
11309	Sulzer Areal Oberwinterthur: Rad-/ Gehweg längs der SBB	B	04.12.2006	P	50'000.00	27'466.65			Reserve nicht beansprucht	BBK
		G	09.05.2007	A	600'000.00	520'843.70			massiv günstigere Beleuchtung	
				E	-308'000.00	-260'447.65			geringerer Aufwand für Be-	
				N	342'000.00	287'862.70			pflanzung etc.	
400000	<u>Departement Sicherheit und Umwelt</u>									
424	<u>Stadtpolizei (PG)</u>									
5060	Mobilien									
19445	JOUFARA Rapportsystem Zürcher	S	13.12.2000	P	80'000.00	79'313.00			Das Projekt wurde gemäss	SSK
	Polizisten	G	10.04.2002	A	1'281'000.00	1'277'994.57			dem seinerzeitigen Antrag	
				N	1'361'000.00	1'357'307.57			ausgeführt.	

*S=Stadtrat, B=konstitutiver Budgetbeschluss, G=Grosser Gemeinderat, V=Volk
P=Projektierung, A=Ausgaben, E=Einnahmen, N=Netto

Genehmigung von Verpflichtungskredit-Abrechnungen

I/2009

Bezeichnung		Kreditbeschlüsse			Totalkredit	Abrechnung	Mehrausgaben in Fr.		Begründung der Mehrkosten	GGR
Kto.Nr.	Konto-Bezeichnung	Instanz	Datum	*	Betrag Fr.	Betrag Fr.	davon	nachträgl.	Bemerkungen	Komm.
Proj.Nr.	Projekt-Bezeichnung						Teuerung	Genehmigung		
491	Departementssekretariat									
5030	Hochbauten									
12635	Sicherheitsmassnahmen in städtischen Liegenschaften	S G	13.08.2003 28.02.2005	P A N	50'000.00 1'175'000.00 1'225'000.00	68'715.65 1'182'615.05 1'251'330.70	26'330.70		Teuerung nach ZBI vom 01.04.2004 von 4.1 %	BBK
500000	<u>Departement Schule und Sport</u>									
548	Liegenschaften Primarschule									
5030	Hochbauten									
12514	Schulhaus Laubegg Dätttau: Erweiterungsbau	B S G §	15.12.2003 10.03.2004 27.10.2004 14.12.2005	A A A E N	300'000.00 25'000.00 715'000.00 35'000.00 -85'000.00 990'000.00	1'079'807.95 -115'650.00 964'157.95	4'807.95		Teuerung nach ZBI vom 01.04.2005 vom 2.4 %	BBK
700000	<u>Departement Technische Betriebe</u>									
750	Stadtgärtnerei (PG)									
5010	Tiefbauten									
12398	FH Töss: neue Urnenwand	B G	15.12.2003 31.10.2005	P A N	45'000.00 335'000.00 380'000.00	35'145.25 291'078.80 326'224.05			Reduktion auf nur zwei Urnenwände	BBK

*S=Stadtrat, B=konstitutiver Budgetbeschluss, G=Grosser Gemeinderat, V=Volk
P=Projektierung, A=Ausgaben, E=Einnahmen, N=Netto